ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД.
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ
ОБЈЕКАТ ТОКАЧНОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ
МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИЈ КОМЕРЦ МД ДОО
ЖИВОРАДА ПЕТРОВИЋА 8
ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 26.04.2024. 69

РАДНО ВРЕМЕ укупно:
I смена од 7 до 16 укупно 9 часова
X смена од ... до ... укупно ... часова
X смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	6	16	1		23	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 11 FIMITER 1 VALJAK 3 DISTRIBUTER 1
II						
III						

Температура
У ... час ... C⁰
У ... час ... C⁰
У ... час ... C⁰

Време
СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ТОКАЧНОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА.
- РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ПО ПОЗИВУ И НАЛОГУ ИНВЕСТИТОРА И НАДЗОРНОГ ОРГАНА ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИСПИТАНЕ ТУКАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖЕНИХ БАЗАЛИТА САДРЖАЈНИЦЕ ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРСКАЊЕ ТУКАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ, ИЗРАДА СЛОЈА ЈМС 22 d=7cm НА ДУЖОЈ СТРАНИ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНЕ ТОКАЧКЕ КРАК ОД НАДВОЖЊАКА КА СУБОТИЦИ И ПРСКАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА ЈМС-а КАО ПРИПРЕМУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАРЕДНОГ СЛОЈА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ
ОБЈЕКАТ ВЕЛАЧКИ ТУНЕЛСКОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ
МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ЗИВОРАДА ПЕТРОВИЋА 8 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 27.04.2024. 70.

РАДНО ВРЕМЕ укупно :
I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10:00 часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан. нат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	17	1		24	КАМИОНИ 1 КАМИОН 14 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3 ДИСТРИБУТЕР 1
II						
III						

Температура	Време
У ..... час ..... С°	СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С°	..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С°	..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ТОКАТНОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ СУБОТИЦА – НОВИ САД
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРСКАЊЕ ЗИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ КРАЋЕГ КРАКА НАДВОЖЊАКА ОБЈЕКТА ПРЕМА САОБРАЋАЈУ, ИЗРАДА СТОЈА БНС 22, d = 7 cm ; ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ ИЗВЕДЕНОГ СТОЈА БНС-2 КАО ПРИПРЕМА ЗА СТЕОРЕД СТОЈ
- ИЗРАДА СТОЈА АБ М, d = 4 cm НА ДУЖЕМ КРАКУ ПРЕМА СУБОТИЦИ НАДВОЖЊАКА ОБЈЕКТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Слободан С. Станић
415 К708 17
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озрепић Ј. Ангел
415 I108 13
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" ПОЉИ ЈАД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ
ОБЈЕКАТ ЛОКАЛНОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК - НА КМ 168 + 690,22 ПРУГЕ
МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ЗИВОРАДА ПЕТРОВИЋА 6
ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 28.04.2024.
71.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:
I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8:00 часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан. нат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	11	1		18	КАМИОН ПОТ. 1 КАМИОН 6 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3 DISTRIBUTER 1
II						
III						

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
СУНЧАНО
(сунчано, облачно, киша)
.....
(брзина ветра)
.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА - НАДВОЖЊАКА НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА ИЗРАВНАВАЊУЋЕГ СЛОЈА АБМС ПМБ НА НАДВОЖЊАКУ, ПРСКАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ ИЗРАВНАВАЊУЋЕГ СЛОЈА КАО ПРИПРЕМУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СЛЕДЕЋЕГ СЛОЈА
- ИЗРАДА СЛОЈА АБ 11, d=4 cm НА КРАЈЊОЈ СТРАНИ ДЕНИВЕЛАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ПРЕМА САНТАЛИПУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Слободан С. Станић
415 1090 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Срећко Ј. Анђељ
415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО ПУТ-ИНВЕСТ НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ВИНОГРАДА РЕПУБЛИКЕ ВЕЛИКЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 29.04.2024.

72.

РАДНО ВРЕМЕ укупно:

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	9	1		16	КАМИОН КТ. 1 КАМИОН 4 DISTRIBUTER 1 FINISER 1 ВАЉАК 3
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ НАБАВКА И УГРАДЊА БИТУМЕНСКЕ ТРАКЕ НА ДИЛАТАЦИЈАМА НАДВОЖЊАКА И ДУЖ ИВИЦАМА НА НАДВОЖЊАКУ И ИЗРАДА СЛОЈА АБ11 СМА ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ ИЗРАВНАЊУЈУЋЕГ СЛОЈА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Слободан С. Станић – дипл. грађ. инж. – 415 R700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Озренко Ј. Антић – дипл. грађ. инж. – 415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ
ОБЈЕКАТ ~~ТОКАТНОГ ПУТА~~ – НАДВОЗЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ
МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР Кајзер Комерц МД ДОО Живодара Петровића 8 Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 30.04.2024.
73

РАДНО ВРЕМЕ укупно:
I смена од 7.. до 17.. укупно 10.. часова
~~X~~ смена од .. до .. укупно .. часова
~~X~~ смена од .. до .. укупно .. часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	6	12	1		19	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН Ц ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3 ДИСТРИБУТЕР 1
II						
III						

Температура
У .. час .. С°
У .. час .. С°
У .. час .. С°

Време
СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ТОКАТНОГ ПУТА – НАДВОЗЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА
– РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ НА СЕРВИСНОМ ПУТУ 2 ИСПОД ПОДВОЗЊАКА, А ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА СУ ПРСКАЊЕ ПРЕТХОДНО ИСПИТАНЕ И ОБЕЛЕЖЕНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО СТРАНЕ ГЕОМЕТРА ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗРАДА СТОЈА ВУС 22 d= 6см.
– РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ НА ДРУМСКОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ЕУР СУБОТИЦА НА КМ 167+920 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА СУ ПРСКАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕТХОДНО ИСПИТАНЕ И ОБЕЛЕЖЕНЕ ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА, ИЗРАДА СТОЈА ВУС 22 d=6см, ПРСКАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТОЈА ВУС-2 ВИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗРАДА СТОЈА АБМ d=4см. ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДРУМСКОМ ПУТУ ОБЈЕКТА ЕУР СУБОТИЦА. РАДОВИ СУ ОБЕЛЕЖЕНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Слободан Гајић
415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Комора Србије
Ј. Антељ
415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ
ОБЈЕКАТ СПЕЦИЈАЛНИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ
МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ВИШЕГРАДА ПЕТРАЧИЋА 8
ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 08.05.2024.
74.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:
I смена од 7.. до 17.. укупно 10.. часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	7	1		14	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 4 ГРЕЈДЕР 1 ВАЉАК 2
II						
III						

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
ОБЛАЧНО
(сунчано, облачно, киша)
.....
(брзина ветра)
.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉЕНИ СУ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЗОЛАТНОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА КМ 168+690,22 ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ НА СЕРВИСНОМ ПУТУ 2 СУ ИЗРАДА СЛОЈА АБ 11, d=4см ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА БНС-а.
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА СЕРВИСНОМ ПУТУ 2 ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА. РАДОВИ СУ ПРЕВЕЗЕНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ, ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОДВОЈЕНО ОД ПУТА И ОТВОРА И ПРЕДАТО НАРУЧИОЦУ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Станић, дипл. инж. грађ. 415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Јован Ј. Антић, дипл. инж. грађ. 415 1108 13